



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองนครนายก  
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลเมืองนครนายก  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นาย योग ศ อิศระเสนารักษ์)  
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก	๒
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕
- แผนภูมิแสดงผลการดำเนินโครงการ	๕
- ตารางที่ ๑ สรุปโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	๖
- ภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๗
- ตารางที่ ๒ สรุปงบประมาณในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ( ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	๘
๓.๑ บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	๙
๑.๒ แผนงานการศึกษา	๑๐
๑.๓ แผนงานนงบกลาง	๑๒
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓
๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๕
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง	
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๘

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	
๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๒
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๓๗
๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๘
๗.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓๙
๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๔๐
๗.๖ แผนงานการพาณิชย์	๔๑
๓.๒ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๒
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔๓

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

### ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

**การติดตาม (Monitoring)** หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรในภาคปฏิบัติ ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามทำให้ทราบ ถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข

**การประเมินผล (Evaluation)** หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตาม เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินผลอาจยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียงซึ่งควรแก่การทบทวน

การติดตามและการประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

### ๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหารเทศบาล ดังนี้

๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไข สถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

๓) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๔) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่

สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ทราบ คือ การเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

๑) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่

๒) วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่

๓) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย

๔) ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงใด

๕) มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง

๖) ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต

๗) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนพัฒนาเทศบาลอย่างไร

## ส่วนที่ ๒

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองนครนายก “เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดหลักธรรมาภิบาล”

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองนครนายก

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

#### เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีความรู้และสุขภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ๒) ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
- ๔) ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดดำรงไว้
- ๕) มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานทุกชุมชน
- ๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๗) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

#### ตัวชี้วัด

- ๑) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๒) ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
- ๕) ร้อยละของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน
- ๖) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๗) ร้อยละประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิทธิผล

## คำเป้าหมาย

- ๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๗๐
- ๒) ร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ๓) ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔) ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น คิดเป็น ร้อยละ ๗๐
- ๕) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้ง ๒๖ ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๐
- ๖) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
- ๗) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ ๗๐

## กลยุทธ์

เทศบาลเมืองนครนายก ได้กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และคำเป้าหมาย ดังนี้

- กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การโรคระบาด โรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของประชาชน
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนและให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม
- กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
- กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพิบาลชุมชน
- กลยุทธ์ที่ ๗ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา สวนสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธ์ที่ ๙ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักร่วมกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๑๐ ก่อสร้างและปรับปรุงการจัดระบบกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและระบบบำบัดน้ำเสีย
- กลยุทธ์ที่ ๑๑ ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาล
- กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์และการจัดวางระบบผังเมือง
- กลยุทธ์ที่ ๑๔ ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ และสะพาน
- กลยุทธ์ที่ ๑๕ ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
- กลยุทธ์ที่ ๑๖ ปรับปรุงและขยายเขตพื้นที่การให้บริการด้านประปา
- กลยุทธ์ที่ ๑๗ ปรับปรุงระบบจราจร
- กลยุทธ์ที่ ๑๘ ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะและขุดลอกคลอง
- กลยุทธ์ที่ ๑๙ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กลยุทธ์ที่ ๒๐ สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
- กลยุทธ์ที่ ๒๑ สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยในชุมชน
- กลยุทธ์ที่ ๒๓ พัฒนาบุคลากรของเทศบาล
- กลยุทธ์ที่ ๒๔ ปรับปรุงและพัฒนารายได้เทศบาล
- กลยุทธ์ที่ ๒๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
ให้สะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ที่ ๒๖ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
- กลยุทธ์ที่ ๒๗ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการพาณิชย์

### แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานงบกลาง


### ส่วนที่ ๓

## ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

### ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลเมืองนครนายก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตาม โครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ เพื่อนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครนายก ดังนี้

#### แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการ




- ๑. โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อย จำนวน ๖๗ โครงการ คิดเป็น ๔๙.๖๓ %
- ๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๘.๘๙ %
- ๓. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็น ๔๑.๔๘ %

**ตารางที่ ๑ สรุปโครงการในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
( ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการพัฒนา	ดำเนินการเรียบร้อย	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๓๖	๑๙	๕๒.๗๘	๑	๒.๗๘	๑๖	๔๔.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง	๑	-	-	-	-	๑	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๒	๔๐.๐๐	-	-	๓	๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘	๗	๘๗.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๒	๑๑	๒๖.๑๙	๘	๑๙.๐๕	๒๓	๕๔.๗๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๔๓	๒๘	๖๕.๑๒	๓	๖.๙๘	๑๒	๒๗.๙๑
<b>รวม</b>	<b>๑๓๕</b>	<b>๖๗</b>	<b>๔๙.๖๓</b>	<b>๑๒</b>	<b>๘.๘๙</b>	<b>๕๖</b>	<b>๔๑.๔๘</b>

### แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



- ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๖๘,๒๘๖,๘๗๒.๒๗ บาท คิดเป็น ๓๑.๒๐ %
- ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๙๓,๔๗๐,๓๑๐ บาท คิดเป็น ๔๒.๗๐ %
- ๓. ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๕๗,๑๒๐,๘๒๙ บาท คิดเป็น ๒๖.๑๐ %

ตารางที่ ๒ สรุปงบประมาณในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
( ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ )

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบประมาณโครงการ โครงการที่อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ ที่ไม่ได้เบิกจ่าย	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๖๘,๙๒๓,๙๘๓	๓๙,๓๒๕,๙๔๙	๕๖.๙๓	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๓.๙๔	๑๓,๑๐๘,๐๓๔	๑๙.๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔,๗๗๐,๐๐๐	๒,๙๗๕,๕๐๐	๖๒.๓๘	-	-	๑,๗๙๔,๕๐๐	๓๗.๖๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒,๓๐๒,๐๐๐	๒,๐๗๗,๙๓๓	๙๐.๒๗	-	-	๒๒๔,๐๖๗	๙.๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓๔,๙๓๗,๐๒๘	๒๑,๕๔๐,๑๒๗	๑๕.๙๖	๗๖,๐๐๐,๓๑๐	๕๖.๓๒	๓๗,๓๙๖,๕๙๑	๒๗.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	๗,๘๙๕,๐๐๐	๒,๔๕๗,๓๖๓	๓๑.๑๓	๙๗๐,๐๐๐	๑๒.๒๙	๔,๔๖๗,๖๓๗	๕๖.๕๙
<b>รวม</b>	<b>๒๑๘,๘๗๘,๐๑๑</b>	<b>๖๘,๒๘๖,๘๗๒</b>	<b>๓๑.๒๐</b>	<b>๙๓,๔๗๐,๓๑๐</b>	<b>๔๒.๗๐</b>	<b>๕๗,๑๒๐,๘๒๙</b>	<b>๒๖.๑๐</b>

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๓,๗๘๐	-	พื้นที่ในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พื้นที่ในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๑,๐๑๕	-	ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	บุคลากร ไม่เพียงพอ	สถาน ประกอบการ เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคจากสารปนเปื้อนในอาหาร	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	บุคลากร ไม่เพียงพอ	ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	รวม	๖๒๐,๐๐๐	๒		๓	๔๔,๗๙๕			

๓.๑ บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  
๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส	๕๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๑,๑๓๓,๕๓๐	✓	-	-	๑๐,๘๒๒,๕๖๘	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๓	โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐๔,๐๑๗	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและความสำเร็จของนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๙,๙๖๐	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๕	โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอน งบประมาณ	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ไปดำเนินการ โครงการอื่น	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๗	โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดการแข่งขันนักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๙	โครงการจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๕,๑๒๐	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๐	โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอน	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๑๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	งบประมาณ	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ไปดำเนินการ โครงการอื่น	โรงเรียนสังกัดเทศบาล	กองการศึกษา
๑๓	โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านตำบลบุษยศิริ	๑,๐๑๖,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๗๖๒,๔๘๐	-	โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านตำบลบุษยศิริ	กองการศึกษา
๑๓	รวม	๑๓,๒๘๗,๕๓๐	๕	-	๘	๑๑,๙๔๔,๑๔๕			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๓ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ	๒๓,๐๑๓,๖๐๐	✓	-	-	๒๒,๐๒๐,๒๐๐	-	ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการ หรือทุพพลภาพ	๔,๑๘๕,๖๐๐	✓	-	-	๔,๑๘๕,๔๐๐	-	ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๒,๐๐๐	✓	-	-	๔๖,๐๐๐	-	ชุมชนในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม
๓	รวม	๒๗,๒๗๑,๒๐๐	๓	-	-	๒๖,๒๖๕,๖๐๐			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองนครนายก	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายฯ	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการ สำหรับผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อม	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	เนื่องจากโอนลด งบประมาณไปโครงการ ฝึกอบรมและดูงานของ คณะกรรมการชุมชน	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบาทสตรี ในเทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่มี ความพร้อม	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม
๕	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๑,๐๘๐	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการสังคม
๕	รวม	๔๑๐,๐๐๐	๑	-	๔	๑๑,๐๘๐			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (ซ่อมแซมบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการ หลังละ ๔๐,๐๐๐ บาท)	๖,๑๙๙,๒๒๕๓.๒๒	✓	-	-	๓๙,๔๐๐ ( ๑ ราย )	-	-	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดนครนายก
๒	โครงการเงินกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบ อาชีพสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ (รายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท) - ผู้สูงอายุ	๑,๕๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐ ( ๑ ราย )	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดนครนายก
๓	เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (รายละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท) - เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	๘๕๒,๐๐๐	✓	-	-	๙,๐๐๐ ( ๑ ราย )	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดนครนายก
	- เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน	๑,๑๕๑,๐๐๐	✓	-	-	๔๒,๐๐๐ (๒๐ ครอบครัว)	-		
	- เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ	๑๒๓,๐๐๐	✓	-	-	๙,๐๐๐ ( ๓ ราย )	-		
๔	จัดงานวันคนพิการสากล	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	วัดอุดมธานี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดนครนายก
๕	รวม	๑๐,๑๘๕,๒๕๓.๒๒	๔	-	-	๔๒๙,๔๐๐			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙๑,๙๐๕	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๑,๘๖๔	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๘๑,๓๖๐	-	โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐)	✓	-	-	๒๒๕,๘๐๐	-	สวนหลวง ร.๙	กองการศึกษา
๕	รวม	๖๐๐,๐๐๐	๔	-	-	๕๔๐,๙๒๙			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ (กั้นเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-	พื้นที่ของกรมธนารักษ์ ในเขตเทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการปรับปรุงก่อสร้างรั้วพร้อมประตูบริเวณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๔๙๘,๘๐๐	-	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	รวม	๑๖,๕๐๐,๐๐๐	๑	๑		๔๙๘,๘๐๐			
๓๖	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖๘,๒๕๔,๖๐๓.๒๒	๒๐	๑	๑๕	๓๙,๗๓๔,๗๔๙			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	เนื่องจากอยู่ในช่วง การเลือกตั้ง	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการ สังคม
๑	รวม	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-			
๑	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดถนน และทางเท้าในเขตเทศบาล	๓,๕๖๐,๐๐๐	✓	-	-	๒,๔๘๐,๐๐๐	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาดตลาดสด เทศบาลเมืองนครนายก	๑,๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๙๕,๕๐๐	-	พื้นที่ตลาดสด เทศบาลเมือง นครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการจัดการมูลฝอยในชุมชนอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	โครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๕	รวม	๔,๗๗๐,๐๐๐	๒	-	๓	๒,๙๗๕,๕๐๐	-		
๕	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔,๗๗๐,๐๐๐	๒	-	๓	๒,๙๗๕,๕๐๐	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ และงานรัฐพิธีต่างๆ	๑,๐๔๒๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม งบประมาณ ๘๔๒,๐๐๐ บาท)	✓	-	-	๑,๐๐๗,๘๐๐	-	ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก และรวมถึง ตามสถานที่ที่จังหวัดนครนายก กำหนดตามความเหมาะสม	สำนัก ปลัดเทศบาล
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๘๗,๕๒๐	-	ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก และรวมถึง ตามสถานที่ที่จังหวัดนครนายก กำหนดตามความเหมาะสม	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๔๘๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท)	✓	-	-	๔๗๕,๓๐๐	-	ณ บริเวณสำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก และรวมถึง ตามสถานที่ที่จังหวัดนครนายก กำหนดตามความเหมาะสม	สำนัก ปลัดเทศบาล
๓	รวม	๑,๖๒๒,๐๐๐	๓	-	-	๑,๕๗๐,๖๒๐			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๖๒,๒๖๐	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดงานวันตรุษจีน	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๙,๖๐๐	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และแห่เจ้าพ่อหลักเมือง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนงบประมาณ ไปดำเนินการ โครงการอื่น	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๔	โครงการหล่อเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๙,๒๙๗	-	พื้นที่ในเขตเทศบาล เมืองนครนายก	กองการศึกษา
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๖๖,๑๕๖	-	พื้นที่สวนหลวง ร ๙ เทศบาลเมืองนครนายก	กองการศึกษา
๕	รวม	๖๘๐,๐๐๐	๔	-	๑	๕๐๗,๓๑๓	-		
๘	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑,๐๘๐,๐๐๐	๗	-	๑	๒,๐๗๗,๙๓๓			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการการวางผังเมืองและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครนายก (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) ปัจจุบันการวางและจัดทำผังเมืองรวมอยู่ในขั้นตอนที่ ๘ การเสนอให้รัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา (งบประมาณตามสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา)	๖๗๗,๓๑๐	-	✓	-	-	-	พื้นที่เทศบาล เมืองนครนายก	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดนครนายก
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำนครนายก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดวังกระโจม-วัดนางหงส์ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	บริเวณ วัดวังกระโจม- วัดนางหงส์ เขตเทศบาล เมืองนครนายก	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดนครนายก
๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมน้ำนครนายก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณวัดส้มป่อย อ.เมือง จ.นครนายก	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	บริเวณวัดวัดส้มป่อย เขตเทศบาล เมืองนครนายก	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดนครนายก
๔	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก	๑๗,๖๕๔,๓๒๑ ๔,๑๘๗,๐๐๐	✓ -	- ✓	- -	๑๗,๖๕๔,๓๒๑ -	- -	พื้นที่เทศบาล เมืองนครนายก	การประปาส่วน ภูมิภาคสาขา นครนายก
๕	รวม	๙๒,๕๑๘,๖๓๑	๑	๔	-	๑๗,๖๕๔,๓๒๑	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสุวรรณศร ซอย ๖ ซ้ำหมู่บ้านมิ่งเมือง	๖๑๕,๐๐๐ (ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กันเงิน)	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๖ ซ้ำหมู่บ้าน มิ่งเมือง (ชุมชนบ้านเกาะ โพธิ์)	กองช่าง
๒	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำถนนสุวรรณศร (สายใน) จากแยกถนนไชยพันธ์์ถึงแยกร้านใต้ฟ้า	๑,๘๔๕,๐๐๐ (ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กันเงิน)	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร (สายใน) จากแยก ถนนไชยพันธ์์ถึง แยกร้านใต้ฟ้า (ชุมชนไชยพันธ์์)	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุวรรณศร ซอย ๗	๓๕๔,๐๐๐ (กันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๓๕๔,๐๐๐	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๗ (ชุมชน สุวรรณศร ซอย ๑๐)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสันคูเมือง (ตั้งแต่ถนนหน้าสถานีขนานูบาลถึงสี่แยกถนนไชยพันธ์)	๘๓๖,๐๐๐ (กัณเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนสันคูเมือง (ตั้งแต่ถนนหน้า สถานี ขนานูบาลถึง สี่แยกถนนไชยพันธ์) (ชุมชนวัดศรีเมือง ๕)	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าแดง-ดอนเจริญ ตั้งแต่ถนนแยกหลังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถึงสะพานสุดเขตเทศบาลเมืองนครนายก	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ถนนท่าแดง-ดอนเจริญ ตั้งแต่ถนนแยกหลัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถึงสะพานสุดเขต เทศบาลเมือง นครนายก (ชุมชนผาสุเจริญ)	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ (ชุมชนวัดโพธิ์ไทร, ชุมชนบ้านใหญ่ลาว)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๖/๑	๑,๖๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๖/๑ (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑	๑,๖๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑ (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าแดง-ดอนเจริญ ตั้งแต่สี่แยกจุกุหาทิพย์ถึงร้านนิตยา (นครนายก)	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ถนนท่าแดง-ดอน เจริญ ตั้งแต่สี่แยก จุกุหาทิพย์ถึงร้าน นิตยา (นครนายก) (ชุมชนผาสุขเจริญ)	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๖	๒,๖๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๖ (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๘	๔๖๒,๕๓๗.๖๒ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๔๖๒,๐๐๐	-	ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๘ (ชุมชนบ้านตำบลบุญศิริ)	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนครนายก - ดงละคร ซอย ๑/๑	๔๒๙,๗๖๘.๖๔ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๔๑๕,๐๐๕.๘๙	-	ถนนนครนายก- ดงละคร ซอย ๑/๑ (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๙	๕๘๔,๐๖๐.๗๕ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ (ชุมชนบ้านใหญ่ลาว)	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๑/๒	๒๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑/๒ (ชุมชนสุวรรณศร พัฒนา)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งตรงข้ามซอยบ้าน ป่าชิด	๑๔๑,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนฝั่งตรงข้าม ซอยบ้านป่าชิด (ชุมชนบ้านเกาะโพธิ์)	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๑/๑	๑,๑๐๘,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑/๑ (ชุมชนสุวรรณศร พัฒนา)	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยคริสตจักรแห่งความรัก	๒๙๑,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๒๙๐,๐๐๐	-	ถนนซอยคริสตจักร แห่งความรัก (ชุมชนคลอง พรหมณีพัฒนา)	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ฝั่งตรงข้ามถนนสุวรรณศร ซอย ๖ ทางเข้าวัดเกาะกระชาย)	๕๗๘,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ฝั่งตรงข้ามถนน สุวรรณศร ซอย ๖ ทางเข้าวัดเกาะ กระชาย (ชุมชน บ้านเกาะโพธิ์)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๑ (ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๑,๑/๘ ม.๑๐ ตำบลพรหมณี ถึงรั้วกำแพงหมู่บ้านสุพรรณนิการ์)	๗๘๒,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑ (ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๑,๑/๘ ม.๑๐ ตำบล พรหมณี ถึงรั้วกำแพง หมู่บ้านสุพรรณนิการ์ (ชุมชนสุวรรณศรพัฒนา)	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๑๐/๑	๓๐๔,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑๐/๑ (ชุมชนสุวรรณศร ซอย ๑๐)	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๑๐	๔๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑๐ (ชุมชนสุวรรณศร ซอย ๑๐)	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนครนายก-รังสิต ซอย ๕	๓๓๗,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนนครนายก- รังสิต ซอย ๕ (ชุมชนย่านซื่อสามัคคี)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณวัดอินทราราม	๑๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๑๔๔,๐๐๐	-	บริเวณ วัดอินทราราม (ชุมชนบ้านคลอง เหมือง)	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนหมู่บ้านอุดมทรัพย์	๖,๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนหมู่บ้านอุดม ทรัพย์ (ชุมชนบ้านต่ำ บุญศิริ)	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑๒	๓๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๓๖๑,๐๐๐	-	ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑๒ ชุมชนทิวเขางาม)	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุวรรณศร ซอย ๑ (ซอยก่อนถึงถนนบายพาส)	๔๙๔,๘๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๑ (ซอยก่อนถึงถนน บายพาส) (ชุมชน สุวรรณศรพัฒนา)	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑๙	๙๔๗,๕๓๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๑๙ (ชุมชนวัดโพธิ์ไทร)	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและบ่อพัก ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร๙ ซอย ๑	๔๖๓,๗๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	ถนนเฉลิมพระ- เกียรติ ร ๙ ซอย ๑ (ชุมชนบ้านใหญ่ลาว)	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณศร ซอย ๖ (ฝั่งทางไปวัดเกาะกระชาย)	๔๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	✓	-	-	๓๗๐,๖๒๐.๐๘	-	ถนนสุวรรณศร ซอย ๖ (ฝั่งทางไป วัดเกาะกระชาย)	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๙	๔๗๗,๐๐๐ (เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	✓	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	ถนนชลประสิทธิ์ ซอย ๙	กองช่าง

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๑	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	ขอทบทวนแบบและ ประมาณการใหม่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองการศึกษา(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง)
๓๒	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	๑๕๐,๐๐๐ (เกินเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	-	✓	-	-	เกินเงินที่ยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองการศึกษา(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง)
๓๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนเงิน งบประมาณไป ดำเนินการ โครงการอื่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองการศึกษา(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง)
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-		โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า	กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า)
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านตำบลบุญศิริ	๕,๕๐๐,๐๐	-	-	✓	-		โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านตำบลบุญศิริ	กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านตำบลบุญศิริ)

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๖	โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตด้านข้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	๑๐๐,๐๐๐ (กั้นเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	-	✓	-	-	กั้นเงินที่ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผูกพัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองการศึกษา(ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง)
๓๗	โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	๒๕๐,๐๐๐ (กั้นเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	-	✓	-	-	กั้นเงินที่ยัง ไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพัน	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง	กองการศึกษา(ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง)
๓๘	โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคาร ๓ ชั้นที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า	๓๓๒,๐๐๐ (กั้นเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)	-	✓	-	-	กั้นเงินที่ยัง ไม่ได้ก่อนนี้ ผูกพัน	โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า	กองการศึกษา (โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า)
๓๘	รวม	๕๘๒,๕๐๐,๓๙๗.๐๑	๑๐	๕	๒๓	๓,๘๘๕,๘๐๖.๒๖			
๔๒	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๓๔,๙๓๗,๐๒๘.๐๑	๑๑	๙	๒๓	๒๑,๕๔๐,๑๒๗.๒๖			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	เนื่องจากเป็นช่วงจัดเตรียมการเลือกตั้ง	สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	โอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อให้รายการค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหนังสือชักชวน	ภายในเขตเทศบาลเมืองนครนายก	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๓	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	๒๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐ บาท)	✓	-	-	๓๑๘,๕๙๕	-	สถานที่จังหวัดนครนายกและศึกษาดูงานต่างจังหวัด	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๔	โครงการซ่อมรั้งบัวอัครีภักดิ์	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๕	โครงการเช่ารถประจำตำแหน่ง	๒๓๘,๘๐๐	✓	-	-	๒๓๘,๘๐๐	-	สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๖	โครงการเช่ารถบรรทุกส่วนกลาง แบบดับเบิลแค็บ(ดีเซล)	๔๗๒,๐๘๐	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาลเมืองนครนายก	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปฏิภูม	๔๙๙,๕๐๐	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)
๘	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานกองช่าง บริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่หน้าห้องประชุม เทศบาลเมืองนครนายก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	๗๙,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาบริเวณอาคาร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครนายก	๒๕๓,๐๐๐	✓	-	-	๒๕๒,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๑	จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑๔ ตัว	๘๔,๐๐๐ (กั้นเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิง แบบมีล้อเลื่อน จำนวน ๔๐ ตัว	๑๒๐,๐๐๐ (กัณเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)	✓	-	-	๑๑๖,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๓	จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็กบุวม แบบมีพนักพิง จำนวน ๕๐ ตัว	๓๕,๐๐๐	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๔	จัดซื้อโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๕๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๕	จัดซื้อแท่นยืนบรรยาย(โพเดียม)	๑๐,๐๐๐ (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)	✓	-	-	๙,๒๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	สำนัก ปลัดเทศบาล (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๕	รวม	๓,๙๕๖,๓๘๐	๘	-	๗	๑,๔๘๗,๐๙๕	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองนครนายก	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๙๐๘.๕๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๒	โครงการจัดประชุมประชาคม	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณใน โครงการ	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๓	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐของเทศบาลเมืองนครนายก	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๔	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองนครนายก	๕๔,๐๐๐ (กั้นเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)	✓	-	-	๕๔,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๕	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองนครนายก	๑๐๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๖	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัว	๑๓,๘๐๐	✓	-	-	๙,๒๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน จำนวน ๔ ตัว	๘,๘๐๐	✓	-	-	๗,๖๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๐	จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	-	สำนักงานเทศบาล เมืองนครนายก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๑๐	รวม	๓๔๒,๖๐๐	๘	-	๒	๑๓๑,๑๖๓.๕๐	-		
๒๕	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	๔,๒๙๘,๙๘๐	๑๖	-	๙	๑,๖๑๘,๒๕๘.๕๐	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท)	✓	-	-	๓๖,๑๕๐	-	ห้องประชุมสภา เทศบาลเมือง นครนายก	กองสวัสดิการ สังคม
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงานของคณะกรรมการชุมชน	๖๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ บาท)	✓	-	-	๕๑๓,๑๗๕	-	ในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองนครนายก	กองสวัสดิการ สังคม
๓	โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)	๘๒,๔๒๐	✓	-	-	๖๗,๑๘๐	-	๒๕ ชุมชน ในเขต เทศบาลเมือง นครนายก	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด นครนายก
๓	รวม	๗๓๒,๔๒๐	๓	-	-	๖๑๖,๕๐๕	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
๗.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานนันทนาการเทศบาลเมืองนครนายก	๑,๖๘๓,๐๐๐	-	-	✓	-	ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา	สถานนันทนาการเทศบาลเมืองนครนายก	สถานนันทนาการเทศบาลเมืองนครนายก
๑	รวม	๑,๖๘๓,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	✓	-	-	๔,๑๐๐	-	ในเขตพื้นที่เทศบาล เมืองนครนายก	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๓	รวม	๔๗,๑๐๐	๓	-	-	๔๗,๑๐๐	-		

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน ๑๕ หลัง	๓๗๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๒	จัดซื้อพัดลมไอเย็น จำนวน ๔ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๓	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๔	จัดซื้อเครื่องนำทาง (GPS) การเดินทางรถพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ คัน	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet printer สำหรับกระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐ (กั้นเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	✓	-	-	๘,๐๐๐	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐ (กั้นเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	✓	-	-	๔๘,๐๐๐	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๗	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	๕๗,๐๐๐ (ตั้งจ่ายรายการ ใหม่ปี ๒๕๖๘)	✓	-	-	๕๗,๐๐๐	-	กองช่าง เทศบาลเมืองนครนายก	กองช่าง
๗	รวม	๑,๑๖๓,๐๐๐	๓	๓	๑	๑๑๓,๐๐๐			

บัญชีการรายงานผลการดำเนินการโครงการและงบประมาณในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๗.๖ แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ เบิกจ่ายจริง (บาท)	เหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ เรียบร้อย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๘,๐๐๐	-	-	✓	-	-	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก
๒	จัดซื้อเครื่องเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	✓	-	-	๑๒,๕๐๐	-	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก
๓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	-	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer) แบบแคร์ยาว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๖,๐๐๐	✓	-	-	๒๖,๐๐๐	-	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก	สถานชานาฑูบาล เทศบาลเมือง นครนายก
๕	รวม	๗๐,๕๐๐	๓	-	๑	๖๒,๕๐๐	-		
๕๓	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗	๗,๘๙๕,๐๐๐	๒๘	๓	๑๒	๒,๔๕๗,๓๖๓	-		
๑๓๕	รวม ๗ ยุทธศาสตร์	๒๑๘,๘๗๘,๐๑๑.๒๓	๖๗	๑๒	๕๖	๖๘,๒๘๖,๘๗๒.๒๖	-		

๓.๒ การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<p><b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๖. มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมเมือง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
<p><b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b></p> <p>๑. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล</p> <p>๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น</p> <p>๕. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>๖. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>๗. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๘. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์แนวทางการพัฒนา</p> <p>๙. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>๑๐. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

## ส่วนที่ ๔

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ปัญหา

- ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีดังนี้
- หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบถ้วน และเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ
  - ระยะเวลาการดำเนินโครงการยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้
  - การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการบางโครงการยังไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาของรายได้ที่ได้รับการจัดสรร

#### ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครนายก ได้เสนอความเห็น  
และข้อเสนอแนะ

- ก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่นและหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรพิจารณาถึงความสำคัญของแต่ละโครงการว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณไปแล้วควรมีการมีการดำเนินการโครงการดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน
- เทศบาลเมืองนครนายกควรพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับโครงการที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณเพิ่ม โอนงบประมาณลด และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- ควรมีการกำหนดระยะเวลาในแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับโครงการ / กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

